

Protokoll Belegereifheizen Rapidestrich (≙ Funktionsheizen laut Schnittstellenkoordination)

PCI: Novoment Z
Ardex: Adurapid
Chemotechnik: Thermo-/Rheorapid

Funktionsheizen:

Bei Rapidestrichen darf frühestens 3 Tage nach Einbau mit dem Aufheizen begonnen werden.

Gemäß „Schnittstellenkoordination“ (Download unter www.flaechenheizung.de) ist für die ersten 3 Tage eine Vorlauftemperatur von 25°C und danach 4 Tage lang die maximale Auslegungs-Vorlauftemperatur (i. d. R. 50°C) zu halten.

Nach dem Abschalten ist der Estrich bis zum Erkalten vor Zugluft und schneller Abkühlung zu schützen.

Dokumentation:

1. Tag Datum: _____	≙ Datum des Estricheinbaus:	Fußbodenheizung (FBH) aus	<input type="checkbox"/>	¹²
2. Tag Datum: _____		Fußbodenheizung (FBH) aus	<input type="checkbox"/>	¹³
3. Tag Datum: _____	FBH: 25°C Vorlauftemperatur	(keine Nachtabsenkung)	_____ °C	<input type="checkbox"/>
			max. 25°C	
4. Tag Datum: _____	FBH: 25°C Vorlauftemperatur	(keine Nachtabsenkung)	_____ °C	<input type="checkbox"/>
			max. 25°C	
5. Tag Datum: _____	FBH: 25°C Vorlauftemperatur	(keine Nachtabsenkung)	_____ °C	<input type="checkbox"/>
			max. 25°C	
6. Tag Datum: _____	FBH: 50°C Maximaltemperatur	(keine Nachtabsenkung)	_____ °C	<input type="checkbox"/>
			max. 55°C	
7. Tag Datum: _____	FBH: 50°C Maximaltemperatur	(keine Nachtabsenkung)	_____ °C	<input type="checkbox"/>
			max. 55°C	
8. Tag Datum: _____	FBH: 50°C Maximaltemperatur	(keine Nachtabsenkung)	_____ °C	<input type="checkbox"/>
			max. 55°C	
9. Tag Datum: _____	FBH: 50°C Maximaltemperatur	(keine Nachtabsenkung)	_____ °C	<input type="checkbox"/>
			max. 55°C	
10. Tag Datum: _____	Fußbodenheizung ausschalten			<input type="checkbox"/>
	(besser FBH in 2 – 3 Stufen langsam zurückfahren)			

Nach Abkühlen des Estrichs ist die Belegereife erreicht.

¹² nach Angabe/Auftrag des Bauherrn/Architekten

¹³ wenn zutreffend ankreuzen

Datum / Belegereifheizen wie oben beschrieben durchgeführt

gedruckt am: 08.12.2014